

Nyhedsbrev / Thyregod – 26.01.2023

Revideret tidsplan

Flere andelshavere har spurgt til tidsplanen som følge af de ændringer i planerne, som bestyrelsen har arbejdet med et stykke tid og besluttet. Kort fortalt går disse ændringer som tidligere omtalt ud på at etablere en transmissionsledning til Give Nord, hvor der købes varme fra Give Fjernvarme. Som sagt omfatter de nye planer beklageligvis ikke Vesterlund.

Den tidsplan, vi arbejder efter nu, ser sådan ud:

- 06.02.2023: & green project fremlægger projektplan til drøftelse i bestyrelsen.
- 01.03.2023 Projektplan indsendes til Vejle Kommune.
- Midt i marts Betinget godkendelse af projektplan.
- Midt i marts Ansøgning til fjernvarmepuljen.
- Sidst i maj Myndighedsbehandling færdig.
- Sidst i juni Kommunegaranti.
- August 2023 Første spadestik tages.
- 1. kvartal 2025 Arbejdet afsluttet. De sidste er efter planen koblet på fjernvarmen.

Tilslutningsomkostningerne

Flere har også spurgt ind til tilslutningsomkostningerne til fjernvarmen. Det er fortsat sådan, at tilslutningsomkostningerne er nul kroner for de rettidigt tilmeldte borgere.

